

المشاريع المنجزة أو في طور الإنجاز بجماعة دمنات في إطار شراكة

رقم الصفقة	موضوع الصفقة	تاريخ الشروع في الأشغال	نائل الصفقة	نسبة تقدم الأشغال	الثمن الإجمالي للصفقة (بالدرهم)	ملاحظات
72/2019/PAZ	بناء مسبح مغطى بدمنات	23/03/2020	STE ARTWO SARL	100% (الأشغال الكبرى)	12 232 266,14	الأشغال في طور الإنجاز
11/2021/PAZ	بناء مقر مجموع الجماعات الترابية	03/12/2021	STE LE BON SOL	100%	3 965 171,57	تم تسلم الأشغال نهائيا
15/2021/PAZ	بناء مركز للتكوين النسوي في المهن الحرفية بدمنات	03/08/2021	GROUPEMENT MESTRAV SARL ET ZIDALI TRAVAUX SARL	75%	5 280 433,24	تم فسخ الصفقة وسيتم إعداد صفقة جديدة لإتمام الأشغال
20/2021/PAZ	بناء دار الثقافة (الشرط الثاني).	02/09/2021	STE COS CONSTRUCTION	98%	7 310 692 ,04	تم فسخ الصفقة وسيتم إعداد صفقة جديدة لإتمام الأشغال
13/2023/PAZ	إتمام ترميم الأسوار والمآثر التاريخية	11/09/2023	STE ARTWO SARL	100%	1 059 619,24	تم تسلم الأشغال نهائيا

تم تسلم الأشغال نهائيا	23 525 400,00	100%	STE 3F DE REVETEMENT ROUTIER ET TRAVAUX DIVERS	31/08/2023	تهيئة طريق دمنات- إمينفري	22/2023/PAZ
تم تسلم الأشغال نهائيا	1 454 601,96	100%	STE GEBOUTE SERVICE	24/01/2024	تهيئة الأزقة بالأحياء الناقصة التجهيز- شبكة التطهير السائل-	26/2023/PAZ
الأشغال في طور الإنجاز	1 887 552,60	70%	STE ARTWO SARL	14/07/2025	إتمام بناء المركب الرياضي لدمنات	75/2025/PAZ
الأشغال في طور الإنجاز (المشروع يضم منطقة الأنشطة الاقتصادية لدمنات ومنطقة الأنشطة الاقتصادية لأزيلال).	16 391 598,00	92%	STE AGODI DAYS SARL	23/05/2023	تجهيز منطقة الأنشطة الاقتصادية والحرفية الشطر الأول (الطرق/ الماء الصرف الصحي/ الصالح للشرب)	72/2023/ AREP-BK
الأشغال في طور الإنجاز (المشروع يضم منطقة الأنشطة الاقتصادية لدمنات ومنطقة الأنشطة الاقتصادية لأزيلال).	12 934 602,58	85%	STE BATISTAR SARL	11/12/2023	تجهيز منطقة الأنشطة الاقتصادية والحرفية الشطر الثاني (الكهرباء/ الإنارة العمومية)	181/2023/ AREP-BK