

المشاريع المنجزة أو في طور الإنجاز بجماعة دمنات برسم سنة 2025

رقم الصفقة أو سند الطلب	موضوع الصفقة	تاريخ الشروع في الأشغال	نائل الصفقة	نسبة تقدم الأشغال	الثمن الإجمالي للصفقة (بالدرهم)	ملاحظات
01/2025/C.D	أشغال صيانة الطرق الحضرية	2025/07/07	STE LES LOUPS TRAVAUX SARL	90%	691 559,04	الأشغال في طور الإنجاز
02/2025/C.D	الدراسة التقنية للمشاريع الآتية: تأهيل الأحياء الناقصة التجهيز بمدينة دمنات.	2025/07/28	BUREAU D'ETUDE ATEE	100%	267000,00	تم إتمام الدراسة من طرف مكتب الدراسات المكلف وتم تسليمها لمجلس الجهة قصد إعلان صفقة المشروع في الأيام القادمة
03/2025/C.D	الصيانة الاعتيادية للطرق	2025/10/28	STE ADAME LILACHRAL	70%	695 352,00	الأشغال في طور الإنجاز
04/2025/C.D	اقتناء حاويات النفايات	2025/11/19	STE ENTRAM AU	100%	183 456,00	تم تسلم المقتنيات
38/2025/C.D	اقتناء مصابيح الإنارة العمومية	2025/11/14	STE BOUIFADENE SARL	100%	56 700,00	تم تسلم المقتنيات
05/2025/C.D	الأشغال الكبرى لصيانة الطرق	2026/01/19	STE DIHIEQUIPEMENT	0.00%	2 284 574,32	الأشغال متوقفة بسبب سوء الأحوال الجوية
06/2025/C.D	الأشغال الكبرى لصيانة شبكة الصرف الصحي	2026/01/23	STE CRTRA SARL	0.00%	1 926 029,83	الأشغال متوقفة بسبب سوء الأحوال الجوية
07/2025/C.D	صيانة شبكة الإنارة العمومية بشارع محمد الخامس وشارع العيون	2026/01/24	STE BS PROJET	0.00%	140 040,00	الأشغال متوقفة بسبب سوء الأحوال الجوية